



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
GABINETE DO PREFEITO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: gabinete@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3100 - Cláudia/MT

Contrato: 01/2023

Objeto da Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS URBANAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO

Nome do Contratado:

ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 15.984.883/0001-99 INSC. ESTADUAL N.º 10506793-8, ESTABELECIDADA NA RUA R-5, Nº 118, CIDADE DE GOIÂNIA/GO

Local de Execução da Obra:

TODAS AS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CLÁUDIA

Origem do Recurso:

OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS RESULTANTES DESTA LICITAÇÃO SÃO ORIUNDOS DE RECURSOS PRÓPRIOS

Modalidade de Licitação Contratada:

Número do Processo Licitatório:

TOMADA DE PREÇO 11/2022

Data de Início da Obra:

16/01/2023

Data de Fim da Obra:

90 DIAS ADITIVO DE EXECUÇÃO DE 30 DIAS ASSINADO EM 13 DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 13 DE MAIO

Valor Total da Obra:

VALOR GLOBAL DE R\$ 332.158,21 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAISEVINTEEUMCENTAVOS)

Valor total aplicado:

CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Percentual total aplicado:

58.49%

Percentual mensal aplicado:

58.49%

Valor aplicado no mês vigente:

CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
GABINETE DO PREFEITO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: gabinete@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3100 - Cláudia/MT

CONTRATO: 02/2023

OBJETO DA OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO

NOME DO CONTRATADO:

EMPRESA ALONSO CONSTRUTORA, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 37.024.663/0001-56 E INSC. ESTADUAL N.º 13.812.360-8, ESTABELECIDNA RUA ELIZABETH ARGELHO, ITAMARATI N.º 4, CIDADE DE CUIABÁ/MT

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

ESTRADA JOANÍ, ZONA RURAL, CHÁCARA 398, CLÁUDIA /MT

ORIGEM DO RECURSO:

OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS RESULTANTES DESTA LICITAÇÃO SÃO ORIUNDOS DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:

MENOR VALOR GLOBAL

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

TOMADA DE PREÇO 10/2022

DATA DE INÍCIO DA OBRA:

23/02/2023

DATA DE FIM DA OBRA:

60 DIAS

VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É R\$ 155.178,19 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

VALOR TOTAL APLICADO:

VALOR TOTAL APLICADO 34%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

PERCENTUAL APLICADO MÊS DE ABRIL DE 2023 34%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
GABINETE DO PREFEITO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: gabinete@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3100 - Cláudia/MT

CONTRATO: 024/2022

OBJETO DA OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS NA CRECHE MUNICIPAL TIA TETÉ, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO

NOME DO CONTRATADO:

EMPRESA ENPROTEC ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 27.009.268/0001-40, ESTABELECIDADA NA RUA OTAVIANO SANTOS, N.º 2245, BAIRRO – SUDAMI, CIDADE DE ALTAMIRA/PA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

AV. JOSÉ CASTRO DÓRIA AV. DOS PIONEIROS, S/N CEP 78540-000, CLÁUDIA/MT.

ORIGEM DO RECURSO:

OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS RESULTANTES DESTA LICITAÇÃO SÃO ORIUNDOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:

MENOR VALOR GLOBAL

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

TOMADA DE PREÇO 01/2022

DATA DE INÍCIO DA OBRA:

28/04/2022

DATA DE FIM DA OBRA:

60 DIAS

ADITIVOS: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGA DO EM MAIS 90 (NOVENTA) DIAS

VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR GLOBAL DE R\$ 255.126,58 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS),

VALOR TOTAL APLICADO:

VALOR TOTAL APLICADO ATÉ O MOMENTO R\$ 271.181,65 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

88,26%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

TOTAL APLICADO MO MÊS DE ABRIL 39,74%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

NO MÊS DE ABRIL FOI APLICADO R\$ 52.007,95 (CINQUENTA E DOIS MIL, SETE REAIS E NOVENTA E CONCO CENTAVOS)