



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
GABINETE DO PREFEITO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: gabinete@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3100 - Cláudia/MT

Contrato: 35/2023

Objeto da Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RETOMADA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DOS MIGRANTES NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO

Nome do Contratado:

JBS CONSTRUÇÕES E EXECUÇÕES DE OBRAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 43.395.238/0001-76, ESTABELECIDNA NA RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, N.º 4001, SALA 214, SETOR INDUSTRIAL NORTE, CIDADE DE SINOP/MT

Local de Execução da Obra:

PRAÇA CENTRAL DA CIDADE

Origem do Recurso:

AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2023

Modalidade de Licitação Contratada:

POR MENOR PREÇO GLOBAL

Número do Processo Licitatório:

Processo de Licitação Tomada De Preços N° 002/2023

Data de Início da Obra:

17/04/2023

Data de Fim da Obra:

19/09/2023

Valor Total da Obra:

Valor estimado da contratação é R\$ 1.711.925,90 (Um milhão, setecentos e onze mil e novecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)

Valor total aplicado:

O VALOR TOTAL APLICADO FOI DE R\$ 191.834,29 (SENTO E NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Percentual total aplicado:

PERCENTUAL APLICADO FOI DE 11,20%

Percentual mensal aplicado:

10%

Valor aplicado no mês vigente:

O VALOR TOTAL APLICADO FOI DE R\$ 171.330,92 (SENTO E SETENTA E UM MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
GABINETE DO PREFEITO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: gabinete@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3100 - Cláudia/MT

Contrato: 36/2023

Objeto da Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICAS CONECTADAS À REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, INSTALADAS EM 05 (CINCO) LOCAIS SENDO: ESTA OBRA REFERENTE AO LOTE 01SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

Nome do Contratado:

HBM ENERGIA SOLAR LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MFN.º32.441.564/0001-56, ESTABELECIDNA A AVENIDA TARUMÃ, N.º 517, JARDIM BOTÂNICO, CIDADE DE SINOP/MT

Local de Execução da Obra:

PAÇO MUNICIPAL

Origem do Recurso:

OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS RESULTANTES DESTA LICITAÇÃO SÃO ORIUNDOS DE RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA – MT.

Modalidade de Licitação Contratada:

CONCORRENCIA PUBLICA

Número do Processo Licitatório:

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 02/2022

Data de Início da Obra:

17/04/2023

Data de Fim da Obra:

15/06/2023

OBS: aditivado para 60 dias vencendo em 15/08/2023

Valor Total da Obra:

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PARA O LOTE 01 É DE R\$ 613.188,23 (SEISCENTOS E TREZE MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

Valor total aplicado:

O VALOR TOTAL APLICADO NO MÊS DE JUNHO FOI DE R\$ 302.248,81 (TREZENTOS E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Percentual total aplicado:

PERCENTUAL APLICADO FOI DE 49,29%

Percentual mensal aplicado:

49,29

Valor aplicado no mês vigente:

O VALOR TOTAL APLICADO NO MÊS DE JUNHO FOI DE R\$ 302.248,81 (TREZENTOS E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
GABINETE DO PREFEITO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: gabinete@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3100 - Cláudia/MT

Contrato: 089/2022

Objeto da Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO, DAS DIVERSAS RUAS QUE FALTAM PAVIMENTAR NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA MT

Nome do Contratado:

MTSULCONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 06.232.484/0001-80 E INSC. ESTADUAL N.º 13.252.408-2, ESTABELECIDADA NA RUA P, N.º980, CIDADE DE CUIABÁ

Local de Execução da Obra:

DIVERSAS RUAS QUE FALTAM PAVIMENTAR NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA MT

Origem do Recurso:

OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS RESULTANTES DESTA LICITAÇÃO SÃO ORIUNDOS DO RECURSO SINFRA – CONVÊNIO N.º. 1966/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TSD, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIARIA.

Modalidade de Licitação Contratada:

MENOR VALOR GLOBAL

Número do Processo Licitatório:

TOMADA DE PREÇO 06/2022

Data de Início da Obra:

03/04/2023

Data de Fim da Obra:

12/09/2023

Valor Total da Obra:

AO CONTRATO PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL, E SINALIZAÇÃO, ATRIBUI-SE O VALOR GLOBAL DE R\$ 2.817.837,12 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)

Valor total aplicado:

O VALOR TOTAL APLICADO FOI DE R\$ 1.296.184,08 (UM MILHÃO DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)

Percentual total aplicado:

46%

Percentual mensal aplicado:

46%

Valor aplicado no mês vigente:

O VALOR TOTAL APLICADO FOI DE R\$ 1.296.184,08 (UM MILHÃO DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
GABINETE DO PREFEITO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: gabinete@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3100 - Cláudia/MT

Contrato: 59/2022

Objeto da Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CAMPO SOCIETY JOSÉ VIECELLI

Nome do Contratado:

ENPROTEC ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MFN.º27.009.268/0001-40, ESTABELECIDADA NA RUA OTAVIANO SANTOS, N.º 2245B, CIDADE DE ALTAMIRA-PA

Local de Execução da Obra:

RUA HERMES DA FONSECA S/N AO LADO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Origem do Recurso:

OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS RESULTANTES DESTA LICITAÇÃO SÃO ORIUNDOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.

Modalidade de Licitação Contratada:

MENOR PREÇO GLOBAL

Número do Processo Licitatório:

TOMADA DE PREÇO 04/2022

Data de Início da Obra:

17/08/2022

Data de Fim da Obra:

15/11/2022 (aditivos de execução de 90 dias vencendo em 15/02, aditivo de execução de 90 dias vencendo em 16/05 e ultimo aditivo com validade até 15/07/2023)

Valor Total da Obra:

O VALOR TOTAL DA OBRA É DE R\$ 256.409,47 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOSENTOEQUARENTA E SETE CENTAVOS)

Valor total aplicado:

O VALOR TOTAL APLICADO É DE R\$ 171.669,05 (CENTO E SETENTA E UM MIL SEISSENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS).

Percentual total aplicado:

66,95

Percentual mensal aplicado:

46,18

Valor aplicado no mês vigente:

VALOR TOTAL APLICADO É DE R\$ 125.775,63 (CENTO E VINTE E CINCO MIL SETESSENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSETNTA E TRES CENTAVOS)